

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 2145
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: sam.devos@antwerpen.be

ProKo.: GA03
Verslagnr.:
Voorl. verslagnr.: V6347362-rev
Datum: 06/02/2025



STAD ANTWERPEN
P.A. DEPART. V. FINANCIEN
GROTE MARKT 1
2000 ANTWERPEN

Afdeling: ELE

VOORLOPIG VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: GAS: RESIDENTIEEL
Plaats van onderzoek: STAD ANTWERPEN VAN NEVELESRTAAT 149 DEURNE - ANTWERPEN 2100
Datum van onderzoek: 30/01/2025
Periodiciteit: 36 maanden
Volgende onderzoek vóór: 31/01/2028
Onderzoeker: BAKSTEEN DIRK
Aanwezige persoon: DHR. SAM DE VOS
Opdrachtgever/installateur: Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☒ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering : ☒ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ DTD/B61-001 ☐ DTD/B61-002

Installatie : ☒ residentieel ☐ industrieel ☐ tijdelijk/mobiel
☐ nieuw ☐ uitbreiding ☒ bestaand ☐ vervanging C.V.-ketel
Inhoud : ☐ conformiteit ☒ dichtheidscontrole leidingen ☐ visueel

GAS

Type : ☒ aardgas ☐ medisch gas
Voeding : ☒ openbaar net ☐ tank ☐ flessen ☐ ander

AANSLUITING

Plaats : Kelder
Gasteller n° : 7FLO212020234631 Ean n° : 541448820042308401 Cabine n° : -
Index : 1652 m³ Categorie : G4
Pmax : 200 mbar Maximale werkdruk (MOP) : 100 mbar
Type leiding : Koper diam. : 30 mm zichtbare lengte : 16 meter
Hoofdkraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : 40 mm slag : 1/4
Ontspanner : ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet van toepassing
Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☒ schroefdraad ☒ mechanisch

VENTILATIE

☒ Lokaal gasteller : ☒ ok ☐ niet ok
☒ Stooklokaal : ☒ ok ☐ niet ok

TOESTELLEN

Type : ☒ C.V. ☐ oven ☒ kookplaat ☐ gasbrander ☐ ander : -
Leiding : zichtbare lengte : 1,5 meter niet zichtbare lengte : - meter
Type : ☒ koper ☐ ijzer ☐ PLT ☐ PE ☐ slangen diam. : 22 mm
Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd ☒ schroefdraad ☐ mechanisch
Kraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN of mm of "
Identificatie : ☐ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

Merk	Type	Nominal vermogen (kW)	Plaats
NB	A	NB	Keuken
Vaillant	C33	24kW	Toilet

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☐ visueel ☒ gasdetector ☐ zeepoplossing
☐ manometer ☐ U-buis ☐ teller ☐ niet uitgevoerd
Beproevingdruk : -- mbar Duur : - min
Drukverlies : ☐ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
Lekken ☐ nee ☒ ja ☐ niet gelokaliseerd ☒ gelokaliseerd
Verbindingen : ☒ niet ok ☐ ok

NOTA

Er was geen toelating om de ganse installatie uit te schakelen. Dichtheidscontrole werd uitgevoerd met een gaslekdetector Sewerin Type Mini Snooper. Er werd enkel een controle uitgevoerd op de zichtbare en bereikbare delen van de installatie.

Deze controle omvat en de dichtheidscontrole. De norm is enkel van toepassing op de zichtbare gedeeltes.

Dit verslag annuleert en vervangt elke voorgaande revisie.

INBREUKEN

Gaslek in kelder en aan de cv ketel.

BESLUIT

☒ De installatie niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker