

Planning sanering

BESCHRIJVING	RAMING TERMIJN	INDICATIEVE PLANNING
Fase 1 - ontgraving oost	19/149 weken	2028 - 2031
werfinrichting + stabiliteitsmaatregelen + ...	3 weken	najaar 2028
grondsanering zonder bemaling	10 weken	najaar 2028
grondsanering met bemaling	6 weken	najaar 2028
grondwater controle na ontgraving fase 1 (optioneel i.f.v. beschikbare peilbuizen)	130 weken	2029 - 2030 - voorjaar 2031
Fase 2 - ontgraving west	12/168 weken	2031 - 2036
werfinrichting + stabiliteitsmaatregelen + ...	3 weken	najaar 2031
grondsanering zonder bemaling	5 weken	najaar 2031
grondsanering met bemaling	4 weken	najaar 2031
grondwater controle na ontgraving fase 12 (startend na einde nieuwbouw/herontwikkeling)	156 weken	2034 - 2035 - 2036
Fase 3 - ontgraving zuid	3 weken	2028
werfinrichting + stabiliteitsmaatregelen + ...	1 week	najaar 2028
grondsanering zonder bemaling	2 weken	najaar 2028
grondsanering met bemaling	0 weken	...
Fase 4 - grondwatersanering (indien nodig)	260 weken	2036 - 2040
werfinrichting	2 weken	nader te bepalen
pump & treat	154 weken	nader te bepalen
grondwatercontrole na fase 4 (controle stabiele eindtoestand na pump & treat)	104 weken	nader te bepalen
Totaal (zonder pump & treat)	318 weken	2028 - 2036
Totaal (met pump & treat)	578 weken	2028 - 2040